SEGNATURA: 0296804|14/03/2023|R_MARCHE|GRM|VAAM|A|400.130.10/2023/VAAM/40013635

INTERVENTI REALIZZATI NEL PARAGGIO 1 *Pennello falesia – Moletto* / 2006 - 2022						
ANNO	**PROGETTO**	**VOLUME**	**L. TRATTO**	**V/L**	**NOTE**	**ALTRI INTERVENTI**
2006	Comune Ancona **Ripascimento della spiaggia.** Prot. ---	2.300 mc	---	--	Presumibilmente l'intervento ha interessato la spiaggia del paraggio 1.	
	Dati da computo metrico	---	---	---	Esecuzione lavori: ---	
2008	Comune Ancona **---** Prot. ---	---	---	---	.	■ Manutenzione spiaggia nel tratto Torre-Chiesetta.
	Dati da computo metrico	---	---	---	Esecuzione lavori: ---	
2009	Comune Ancona **Ripascimento della spiaggia a sud-ovest del molo.** Prot. ---	4.800 mc	906 m	5,3 mc/m	I dati fanno riferimento al progetto complessivo dei ripascimenti.	■ Rifioritura scogliera a difesa della Torre. ■ Ripascimenti antistante il Fortino e a sud-est della Torre.
	Dati da computo metrico	---	---	---	Esecuzione lavori: ---	
2010	Comune Ancona --- Prot. ---	---	---	---		■ Ripascimenti antistante il Fortino e a sud-est della Torre.
	Dati da computo metrico				Esecuzione lavori: GIUGNO	
2011	Regione Marche **Ripascimento della spiaggia a sud-ovest del molo.** Prot. ---	850 mc	202 m	4,2 mc/m		■ Rifioritura pennelli antistati il Fortino e ripascimento spiaggia nel tratto Molo-Terrazze ■ Ripascimento nel tratto Terrazze-Torre. ■ Rifioritura scogliera a difesa della Torre. ■ Ripascimento nel tratto Torre-Chiesetta.
	Dati da computo metrico				Esecuzione lavori: ---	

2012	Comune Ancona **Manutenzione della spiaggia nel tratto Molo-Emilia.** Prot. ---	400 mc	200 m	2,0 mc/m		
	Dati da computo metrico				Esecuzione lavori: ---	
2013	Comune Ancona **Ripascimento della spiaggia nel tratto Ramona-Molo.** Prot. ---	2.500 mc	---	---	Progetto sottoposto a procedura di VIA e autorizzato con DA n. 53/VAA/2013.	
	Dati da computo metrico				Esecuzione lavori: MAGGIO	
2014	Comune Ancona **Manutenzione della spiaggia nel tratto Ramona-Molo.** Prot. ---	---	---	---		■ Manutenzione spiaggia nel tratto Clandestino-Capannina.
	Dati da computo metrico	---	---	---	Esecuzione lavori:	
2015	Comune Ancona **Manutenzione della spiaggia nel tratto Ramona-Molo.** Prot. ---	---	---	---	Nell'intervento di manutenzione della spiaggia è stato utilizzato il materiale dell'escavo.	■ Escavo del fondale antistate il Molo.
	Dati da computo metrico	---	---	---	Esecuzione lavori:	
2016	Comune Ancona **Manutenzione spiaggia nel tratto Molo-Emilia.** Prot. ---	---	---	---		■ Manutenzione della spiaggia nei tratti Molo-Terrazze e Torre-Chiesetta.
	Dati da computo metrico	---	---	---	Esecuzione lavori:	
2017	--- --- Prot. ---	---	---	---		
	Dati da computo metrico	---	---	---	Esecuzione lavori:	

2018	Comune Ancona **Ripascimento della spiaggia nel tratto Ramona-Molo.** Prot. ---	2.800 mc	350 m	8,0 mc/m	Progetto sottoposto a procedura di VIA e autorizzato con DDPF VAA n. 35/2018.	■ Oltre al ripascimento è stato autorizzato l'escavo del fondale antistate il Molo, ma l'intervento non è stato realizzato.
	Dati da computo metrico	---	---	---	Esecuzione lavori: LUGLIO	
2019	Comune Ancona **Manutenzione della spiaggia nel tratto Pennello falesia-Moletto.** Prot. ---	---	---	---	-	
	Dati da computo metrico	1.880 mc	215 m	7,3 mc/m	Esecuzione lavori: ---	
2020	Comune Ancona **Manutenzione della spiaggia nel tratto Pennello falesia-Emilia.** Prot. ---	---	---	---		
	Dati da computo metrico	819 mc	215 m	3,8 mc/m	Esecuzione lavori: ---	
2021	Comune Ancona **Manutenzione della spiaggia nel tratto Pennello falesia-Moletto.** Prot. ---	---	---	---		
	Dati da computo metrico	1.126 mc	215 m	5,2 mc/m	Esecuzione lavori: GIUGNO/LUGLIO	
2022	Comune Ancona **Manutenzione della spiaggia nel tratto Pennello falesia-Moletto.** Prot. ---	---	---	---		■ Manutenzione della spiaggia nei tratti Fortino, Torre-Bonetti e Capannina-Chiesetta.
	Dati da computo metrico	---	---	---	Esecuzione lavori: LUGLIO	