Format di supporto Screening di Valutazione di Incidenza per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività PROPONENTE	
Oggetto P/P/P/I/A:	***COMUNE DI ANCONA*** ***1) VARIANTE PARZIALE AL PRG PER L'INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEL TRACCIATO RELATIVO ALLA PISTA CICLABILE DENOMINATA "BICICLOVIA DEL CONERO" E CONTESTUALE APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (art. 9 comma 1 del DPR n. 327/2001) DELLE AREE INTERESSATE ai sensi dell 'art. 15 comma 5 della LR n. 34/1992 -*** ***2) PROGETTO DEFINITIVO BICICLOVIA DEL CONERO***

X Piano/Programma (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06)

X Progetto/intervento (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06)

Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si indicare quale tipologia: .....

X No

Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche?

X Si indicare quali risorse: **POR marche FESR 2014-2020 Asse 4 - Azione 14.3.1 (€. 660.000,00, le restati somme Bilancio Comunale)**

No

Il progetto/intervento è un'opera pubblica?

X Si

No

☐ *ATTIVITÀ (QUALSIASI ATTIVITÀ UMANA NON RIENTRANTE NELLA DEFINIZIONE DI PROGETTO/INTERVENTO CHE POSSA AVERE RELAZIONE O INTERFERENZA CON L'ECOSISTEMA NATURALE)*

☐ *PROPOSTE PRE-VALUTATE (VERIFICA DI CORRISPONDENZA)*

Tipologia P/P/P/I/A:	☐ *Piani faunistici/piani ittici* ☐ *Calendari venatori/ittici* **X** **Piani urbanistici/paesaggistici** ☐ *Piani energetici/infrastrutturali* ☐ *Altri piani o programmi……* ☐ *Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001* ☐ *Realizzazione ex novo di strutture ed edifici* ☐ *Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti* ☐ *Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua* ☐ *Attività agricole* ☐ *Attività forestali* ☐ *Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc.* **X** ***Altro*** **Progetto definitivo della Ciclovia del Conero**
Proponente:	**COMUNE DI ANCONA**

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: **MARCHE** Comune: **ANCONA** Prov.: **AN** Località: **PARCO DEL CONERO** Indirizzo: ……		*Contesto localizzativo* ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana **X** **Aree agricole** ☐ Aree industriali **X** **Aree naturali** ☐ ……
Particelle catastali: *(se utili e necessarie)*	**Si veda il piano particellare allegato agli elaborati della variante urbanistica e al progetto definitivo**	

Coordinate geografiche: *(se utili e necessarie)* S.R.: ……	LAT.					
	LONG.					

Nel caso di **Piano o Programma**, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti:

L'opera si colloca all'interno del Parco Regionale del Monte Conero, ma al di fuori delle zone di riserva integrale ed orientata, in un contesto paesaggistico agricolo di elevata qualità, sul lato sud del versante che forma, dall'altro lato, la Falesia a mare. La zona è considerata "Area di Protezione" della riserva naturale del Conero, la quale è riconosciuta ZPS (Zona di Protezione Speciale) e individua due aree ZSC/SIC (Sito di Interesse Comunitario) nella fascia costiera delimitata dalla SP n.1

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000			
SITI NATURA 2000			
SIC	cod.	**IT** _ _ _ _ _ _ _	*denominazione*
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	
ZSC	cod.	**IT 532005**	**COSTA TRA ANCONA E PORTONOVO**
		IT 532006	**PORTONOVO E FALESIA CALCAREA A MARE**
		IT 532007	**MONTE CONERO**
ZPS	cod.	**IT 5320015**	**MONTE CONERO**
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	

E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000? **X** Si ☐ No

Citare, l'atto consultato: **PIANO DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 DEL CONERO - BUR MARCHE N. 64 DEL 31.072015**

2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? **X** Si ☐ No	**Aree Protette ai sensi della Legge 394/91**: **EUAP 0203** **PARCO NATURALE DEL CONERO** Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (*se disponibile e già rilasciato*): **SI VEDA NULLA- OSTA DEL 16 .11.2018 SUL PRECEDENTE PROGETTO ESECUTIVO**

2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:

- Sito cod. **IT 5320005** distanza dal sito: **COSTA TRA ANCONA E PORTONOVO** (**10** metri)
- Sito cod. **IT 5320006** distanza dal sito: **PORTONOVO E FALESIA CALCAREA A MARE** (**1200** metri)
- Sito cod. **IT 5320007** distanza dal sito: **MONTE CONERO** (**400** metri)

Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??

X Si ☐ No

Descrivere: **E' presente un elemento di discontinuità antropica dato dalla strada provinciale del Conero che funge da confine con i siti Natura 2000 e l'area oggetto d'intervento per la realizzazione dell'opera pubblica.**

SEZIONE 3 – SCREENING MEDIANTE VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PRE-VALUTATE

Si richiede di avviare la procedura di Verifica di Corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati?

☐ Si **X** No

PRE-VALUTAZIONI – per proposte già assoggettate a screening di incidenza

PROPOSTE PRE-VALUTATE: **Si dichiara**, assumendosi ogni responsabilità, che il piano/progetto/intervento/attività rientra ed è conforme a quelli già **pre-valutati** da parte dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, e pertanto non si richiede l'avvio di uno screening di incidenza specifico? *(n.b.: in caso di risposta negativa (**NO**), si richiede l'avvio di screening specifico)*	☐ SI ☐ NO **X Non pertinente**	*Se, **Si**, esplicitare in modo chiaro e completo il riferimento all'Atto di pre-valutazione nell'ambito del quale il P/P/P/I/A rientra nelle tipologie assoggettate positivamente a screening di incidenza da parte dell'Autorità competente per la V.Inc.A:* …… …… …… ……

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING

RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A

(n.b.: nel caso fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)

VARIANTE

La proposta di variante al PRG, oggetto del presente screening, si rende necessaria in relazione all'avvio della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del tratto della ciclovia del Conero sopra descritto che va da Pietralacroce al parcheggio pubblico di interscambio con il bus navetta per Portonovo.

In assenza di avvio della procedura espropriativa l'intervento di realizzazione della ciclovia non avrebbe necessitato di variante urbanistica in quanto ai sensi dell'art. 5 delle NTA del PRG di Ancona i percorsi ciclabili possono essere realizzati in qualsiasi zona urbanistica senza necessità di specifica individuazione come zona destinata alla mobilità: "*Nel rispetto della normativa nazionale e regionale di settore è consentito in tutto il territorio comunale la realizzazione di: (..) 2) Attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile comprendenti i percorsi pedonali e ciclabili in sede propria e le eventuali strutture di copertura necessarie*".

Tuttavia, la presente variante si rende necessaria per individuare nel PRG vigente le aree interessate dalla realizzazione della nuova opera pubblica e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in quanto ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR 327 del 08.062001 (TU Espropri): "*Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità".*

PROGETTO

Rispetto al tracciato approvato di cui al vostro Nulla - Osta del 16.11.2018 ns. prot. 178704 del 16.11.2018 , le varianti introdotte costituiscono un adattamento a condizioni rivelatesi problematiche in fase autorizzativa che comportavano un aggravio della spesa non giustificabile. Il nuovo tracciato consiste in un necessario allontanamento dalla strada provinciale; tale tracciato da una parte comporta la perdita di connessione con il trasporto pubblico locale, impone un

andamento a saliscedi, dall'altra migliora il rapporto con l'ambiente naturale, diversificando la percezione del paesaggio, migliora la fruizione plano-altimetrica e la continuità del percorso, rendendo più chiara la natura di collegamento verso il parcheggio che serve la località turistico-balneare della Riviera.
Sulla base del rilievo effettuato, e delle variazioni apportate al tracciato di progetto, si determinano le seguenti caratteristiche geometrico-dimensionali dell'opera: lunghezza tracciato = 7.151,16 m (di cui 851 m. su strada asfaltata carrabile esistente, a bassa intensità di traffico e con limite di velocità di 30 km/h). Pendenza massima = 10%

4.3 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata

(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)

- **X** File vettoriali/shape della localizzazione dell'P/P/P/I/A
- **X** Carta zonizzazione di Piano/Programma
- **X** Relazione di Piano/Programma
- **X** Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere
- **X** Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere
- **X** Documentazione fotografica *ante operam*

- ☐ Eventuali studi ambientali disponibili
- **X** Altri elaborati tecnici:

LA DOCUMENTAZIONE INDICATA E' REPERIBILE TRA GLI ELABORATI DI VARIANTE AL PRG E DEL PROGETTO DEFINITIVO

4.2 - CONDIZIONI D'OBBLIGO

(n.b.: da non compilare in caso di screening semplificato o in caso di non adozione delle condizioni d'obbligo)

Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto della **Condizioni d'Obbligo**?

- ☐ Si
- ☐ No
- **X** **Non pertinente**

Se, **Si**, il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo riportate nella proposta.

Riferimento all'Atto di individuazione delle Condizioni d'Obbligo:
……
……

Condizioni d'obbligo rispettate:

- ……
- ……
- ……
- ……
- ……
- ……

Se, **No**, perché:
……
……
……
……

SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA' (compilare solo parti pertinenti)				
È prevista trasformazione di uso del suolo?	**X SI**	☐ NO	**X** PERMANENTE	☐ TEMPORANEA

Se, **Si**, cosa è previsto:

PROGETTO:

il percorso ciclabile, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida per le ciclovie delle Marche, è definito tecnicamente con l'obiettivo di indurre le minori modifiche possibili al suolo prevedendo uno scavo di appena 20 cm in cui inserire un pacchetto stradale costituito da materiali inerti frantumati e stabilizzati con terre. Tale soluzione garantisce la totale permeabilità del suolo e non introduce materiali estranei a quelli già presenti in natura (nella fattispecie si escludono anche i geotessuti se non in casi eccezionali (tubi drenanti o ammorsamenti di rilevati su scarpate esistenti. I rilevati e le modifiche della morfologia del terreno per la realizzazione della ciclovia non determinano scostamenti superiori a 1,50 m. e si prevedono opere di ingegneria naturalistica in tutti i casi in cui la pendenza della modellazione finale del terreno risulti tale da evidenziare il rischio di cedimenti o dilavamenti superficiali. Pertanto l'opera non determina effetti sensibili alle situazioni di stabilità-instabilità dei suoli interessati. L'attuazione di sistemi di coinvogliamento delle acque superficiali (fossetti di scolo) ai corsi d'acqua naturali con il fine di tutelare il corpo stradale da eccessivi afflussi di acque nel terreno, contribuisce alla limitazione degli effetti della diffusa lacunosità nei sistemi di smaltimento delle acque superficiali dei suoli ad uso agricolo, riducendo localmente potenziali cause di dissesto ed erosione superficiale dei suoli fertili, a riguardo si vedano gli elaborati di progetto.

Sono previste movimenti terra/ sbancamenti/scavi?	**X SI** ☐ NO	Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?	☐ SI **X NO**

Se, **Si**, cosa è previsto: **PROGETTO** **il percorso ciclabile, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida per le ciclovie delle Marche, è definito tecnicamente con l'obiettivo di indurre le minori modifiche possibili al suolo prevedendo uno scavo di appena 20 cm in cui inserire un pacchetto stradale della larghezza di mt. 2,50, costituito da materiali inerti frantumati e stabilizzati con terre. Tale soluzione garantisce la totale permeabilità del suolo e non introduce materiali estranei a quelli già presenti in natura, a riguardo si vedano gli elaborati di progetto.**	Se, **Si**, cosa è previsto: …… …… ……
Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.? **X SI** ☐ NO	Se, **Si**, cosa è previsto: **Trattandosi della realizzazione di una pista ciclabile con minime modifiche del suolo le aree di cantiere saranno limitrofe al tracciato e di minimo impatto. Non sono previste aree di stoccaggio significative per i**

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">materiali di cantiere cosi come aree per il deposito del terreno asportato</td></tr>
<tr><td>È necessaria l’apertura o la sistemazione di piste di accesso all’area?</td><td>X SI
☐ NO</td><td>Le piste verranno ripristiniate a fine dei lavori/ attività?</td><td>X SI
☐ NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Se, Si, cosa è previsto:

Dal momento che l’area di cantiere è rappresentata dal tracciato della pista ciclabile gli accessi nel punto di partenza e di arrivo avvengono dalla strada provinciale</td><td colspan="2">Se, Si, cosa è previsto: …

Gli accessi hanno quindi una superficie minima e verranno comunque ripristinati rispetto alla situazione ante operam</td></tr>
<tr><td colspan="2">È previsto l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale?

X Si ☐ No</td><td colspan="2">Se, Si, descrivere:

Vedere la relazione illustrativa, la relazione paesaggistica - procedura ME.VI Verifica pareri ex lege e l'elaborato descrizioni tecniche allegati al Progetto Definitivo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Specie vegetali</td><td>E’ previsto il taglio/esbosco/ rimozione di specie vegetali?

X SI
☐ NO</td><td colspan="2">Se, SI, descrivere:

Vedere la relazione paesaggistica - procedura ME.VI Verifica pareri ex lege e l'elaborato descrizioni tecniche allegati al Progetto Definitivo</td></tr>
<tr><td colspan="2">La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)

X SI

☐ NO</td><td colspan="2">Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali?

X SI

☐ NO

Se, Si, cosa è previsto:
Vedere la relazione paesaggistica - procedura ME.VI Verifica pareri ex lege
Indicare le specie interessate:</td></tr>
</table>

Specie animali	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione? ☐ SI ☐ NO **X Non pertinente**	Sono previsti interventi di controllo/immissione/ ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva? ☐ SI ☐ NO ☐ Se, **Si**, cosa è previsto: …… …… …… …….. Indicare le specie interessate: ……..	
Mezzi meccanici	Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento	➢ **Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra:** ➢ **Mezzi pesanti** (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asfaltatori, rulli compressori): ➢ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni):	…… …… …… …… …… ……

<table>
<tr><td>Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti</td><td>La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti?

☐ SI
X NO</td><td>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore?

☐ SI ☐ NO

Descrivere:

Si evidenzia la possibilità di modeste produzione di rifiuti da parte dei fruitori della Pista Ciclabile a l'uopo verranno collocati lungo il percorso appositi raccoglitori.</td></tr>
<tr><td>Interventi edilizi

Per interventi edilizi su strutture preesistenti

Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l’immobile e/o struttura oggetto di intervento</td><td colspan="2">☐ Permesso a costruire
☐ Permesso a costruire in sanatoria
☐ Condono
☐ DIA/SCIA
☐ Altro ……</td><td>Estremi provvedimento o altre informazioni utili:

PROGETTO OPERA PUBBLICA APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE</td></tr>
<tr><td>Manifestazioni

Per manifestazioni, gara, motoristiche, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, sagre, etc.</td><td colspan="2">➢ Numero presunto di partecipanti:
➢ Numero presunto di veicoli coinvolti nell’evento (moto, auto, biciclette, etc.):
➢ Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell’ordine, mezzi aerei o navali):
➢ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici:</td><td></td></tr>
</table>

Attività ripetute	Descrivere: **La pista sarà fruibile sempre durante tutto l'anno e a qualsiasi ora -parallelamente alle azioni manutentive che si rendessero necessarie nel corso del suo utilizzo** Possibili varianti - modifiche: …… …… …… …… Note: **NULLA -OSTA PARCO DEL CONERO SUL PRECEDENTE PROGETTO ESECUTIVO EMESSO IN DATA 16.11.2018**
L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni? **X Si** ☐ No	
La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.I.? **X Si** ☐ No Se, **Si**, allegare e citare precedente parere in "Note".	

SOLUZIONI PIANIFICATORIE E PROGETTUALI VOLTE ALLA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI SULL'INTEGRITA' DEL SITO	☐ periodo di realizzazione dei lavori rispetto ai periodi sensibili delle specie ☐ delocalizzazione di alcune attività di cantiere ☐ mantenimento di distanze minime da ecosistemi con habitat e specie ☐ riduzione dei fattori di impatto (polveri e rumori) in fase di esercizio

Descrizione ……

Ubicazione……

Dimensioni ……

Cronologia ……

SEZIONE 6 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A

Descrivere: **PROGETTO:** **INIZIO LAVORI GIUGNO 2021** **TERMINE LAVORI GIUGNO 2022**	Leggenda: ☐ …… ☐ …… ☐ …… ☐ …… ☐ …… ☐ ……

Anno: ___	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1° sett.												
2° sett.												
3° sett.												
4° sett.												

Anno: ___	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1° sett.												
2° sett.												
3° sett.												
4° sett.												

Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e/o Timbro	Luogo e data
COMUNE DI ANCONA	**Dirigente** **Arch. Claudio Centanni**	**Dirigente** **Arch. Claudio Centanni** **Firmato digitalmente**	Ancona lì **09.03.2021**